



भिमेश्वर गाउँपालिका, दोलखा जिल्ला

कार्तिक २०७५

स्थानीय पुनर्निर्माण योजना राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

१.१ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य

विवरण	कुल संख्या	हाल सम्मको प्रगति	बाँकी संख्या	लक्ष्य			जिम्मेवार निकाय	बाँकी हुन सक्ने संख्या	समय सिमा	कैफियत
				कार्तिक २०७५	माघ २०७५	जेष्ठ २०७६				
जम्मा लाभग्राही	१२,५०३									
अनुदान सम्झौता सम्पन्न	११,१४७	११,१४७	१,३५६				लाभग्राही, भिमेश्वर गाउँपालिका, GMALI			
पहिलो किस्ता	११,०४६	१०,८९४	१५२				GMALI			
दोश्रो किस्ता	माग संख्या						लाभग्राही र भिमेश्वर गाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या						लाभग्राही, भिमेश्वर गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU			
	भुक्तानी संख्या	११,१४७	७,८३४	३,३१३			GMALI, Building-DLPIU			
तेश्रो किस्ता	माग संख्या						लाभग्राही र भिमेश्वर गाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या						लाभग्राही, भिमेश्वर गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU			

भिमेश्वर गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

	भुक्तानी संख्या	११,१४७	६,१११	५,०३६					GMALI, Building-DLPIU		
प्रबलीकरण	लाभग्राही संख्या	३४९									
	पहिलो किस्ता	१०१									
	दोश्रो किस्ता										
सम्झौता गरेर पनि घर निर्माण शुरु नगर्नुका कारणहरु											
पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु											
दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेस्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु											

श्रोत: NRA, GMALI तथा Building CLPIU

१.२. गुनासो व्यवस्थापन

प्रकार	वर्तमान अवस्था	फर्छ्यौट	बाँकी	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
गुनासो दर्ता संख्या	३,४६४	२,३७८	१,०८६			
गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या	२,२३५					
प्रबलिकरण संख्या	१४३					

श्रोत: NRA, GMALI

१.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण

प्रकार	वस्ती संख्या	स्थान \ वडा-टोल	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
अध्ययन भएका बस्ति	५	Bosimpa (Wosimpa?), Ghoksila, Barakuche, Wosimpa, Jillu घरधुरी संख्या सोहि क्रममा ४३, ११, -			REDONE DMG SURVEY. 1 HOUSE TO BE RELOCATED also needs slope remediation works to improve the stability of the remaining settlement;
संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति	२				bioengineering, drainage, removal of rock blocks, river training and check dams.
सानुपर्ने बस्ति	१				DMG RECOMMENDED THAT THE FULL COMMUNITY SHOULD BE RELOCATED., REDONE
बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही (घरधुरी)					

घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही					DMG SURVEY. Drainage, bioengineering, slope trimming recommended. DMG RECOMMENDED RELOCATION OF 2-3 HOUSES.,FurtherMonitoring recommended for groundwater management,Settlement safe for compact settlement development. Slope scaling,drainage and gabion wall should be done in proper way.,Settlement safe for compact settlement development. Slope scaling,drainage and gabion wall should be done in proper way.
घडेरी खरिदको लागि २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही					
२ लाख नलिएरै स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या					

श्रोत: NRA

१.४. एकीकृत वस्ती

माग भएको संख्या	स्थान - वडा\टोल	घरधुरी संख्या	प्रारम्भिक योजना		DPR		निर्माण सम्पन्न
			तयारी	स्वीकृत	तयारी	स्वीकृत	
२	४,, Jilu (Dihi -Fasmi),Susmachhemawati (Basimpa)	१८३,७८	Completed,Completed	Completed,Completed	Completed,Completed	Completed,Completed	DLPIU, Dolakha coordination with Bhimeshwer Municipality (Tendering has been done and start construction)- Demand updated status-Communal culture on livelihood - Redistribution of land and registration fee of land ownership,DLPIU, Dolakha (Land Registration certificate handover

भिमेश्वर गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

								to beneficiaries has not completed yet & (Tendering has been done and start construction) - Demand updated status 0,
--	--	--	--	--	--	--	--	--

श्रोत: NRA

१.५. सामुदायिक समिति गठन

प्रकार	संख्या	स्थान\वडा\टोल	घरधुरी संख्या	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ						
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल\ वस्ती\ गाउँ	२१					
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/ वस्ती/ गाउँ						

श्रोत: NRA, HRRP सर्वेक्षण

१.६. कामदारको आपूर्ति, निर्माण सामग्रीको आवश्यकता, आपूर्ति तथा बजारको अवस्था

कामदारको आपूर्ति सम्बन्धमा:
<ul style="list-style-type: none">
उपलब्ध सामग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा:
<ul style="list-style-type: none">
सामग्रीको आपूर्ति, आवश्यकता र आपूर्तिको अन्तर सम्बन्धमा:
<ul style="list-style-type: none">

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

भिमेश्वर गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

स्थानिय निर्माण सामाग्रीहरुको पर्याप्तताको स्थिति	ईकाई	आवश्यक परिमाण	पर्याप्त उपलब्ध छ/छैन	हालको दर	बढेको/घटेको मुल्य	सबैभन्दा नजिकैको बजार - , बाट यातायातको प्रति ईकाई खर्च	कैफियत
• ढुंगा	घन मि.	२१९,९८८					
• गिट्टी	घन मि.	२५,६९७					
• बालुवा	घन मि.	२८,६५१					
• काठ	क्यु फिट	७३५,०२६					
• सिमेन्ट (PPC)	बोरा						
• सिमेन्ट (OPC)	बोरा	२४३,२२३					
• रड	किलो ग्राम	२,६८२,७३०					
• जस्ता पाता	बन्डल	३०,००३					
• इट्टा	गोटा	४,७६७,५६०					

(सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरुको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामाग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरुमा हाल बन्दै गरेका घरहरुको इन्पेक्सन डाटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।) श्रोत: CBS, पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता

तालिम	प्रकार	आवश्यक संख्या	उपलब्ध संख्या	आपूर्ती गर्नुपर्ने (फरक)	लक्ष्य	समय सिमा	आवश्यक श्रोत	कैफियत
इन्जिनियर								
सव-इन्जिनियर								
अ.सव-इन्जिनियर								
डकर्मी	समग्रमा							
	७-दिने तालिम							
	५०-दिने तालिम							
सिकर्मी								
ज्यामी								

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरु

<p>समस्या / चुनौतिहरु</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>यस पालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका% ले यहाँ उल्लेखित कारणहरुले २०७६ आसर मसान्त सम्ममा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ।</p> <ul style="list-style-type: none"> •
--

यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएका % लाभग्राही ले पनि पुनर्निर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुनर्निर्माण गर्न ढिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरु यस्ता रहेका छन्।

-

बैंकिंग प्रणाली सम्बन्धमा

-

समाधानका उपायहरु

-

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

तयार पार्ने

नाम:

पद: ईन्जिनियर

सम्पर्क:

पेश गर्ने

नाम:

पद: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सम्पर्क:

स्वीकृत गर्ने:

नाम:

पद: प्रमुख/अध्यक्ष

सम्पर्क: