

आ. व. ०७०/७१ को वार्षिक प्रगती समीक्षा

भीमेश्वर नगरपालिकाको कार्यालय

चरिकोट, दोलखा

वर्तिक, २०७१

॥ जय भिमेश्वर ॥



आवधिक योजनाको परीकल्पना

"ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक धरोहर;
प्रकृति र पर्यटनले समुन्नत भीमेश्वर नगर"

आ.ब. ०७०/७१ को बार्षिक आय व्यय विवरण

क्र.सं	आय/आम्दानी	अनुमानित	यथार्थ	क्र.सं	व्यय/खर्च	अनुमानित	यथार्थ
१	नेपाल सरकार तर्फको नगरपालिका अनुदान - पूँजीगत	४३,३००००/-	४३,३००००/-	१	चालु खर्च	१,६५,०७,४०१/५१	१,५१,०५,४००/-
२	स्थानीय विकास शुल्क - पूँजीगत	४६,०९,०००/-	४६,०९,०००/-	२			
३	स्थानीय विकास शुल्क- चालु	५०,३१,०००/-	५०,३१,०००/-		पूँजीगत खर्च	३,५७,४५,६९६/-	३,२२,११,९९६/-
४	स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रम	३०,००,०००/-	३०,००,०००/-	३	मौज्दात/बैंक बाँकी - आन्तरिक आय		७,७९,७१०/९३
५	LGCDP कार्यक्रम - चालु	२६,७७,०००/-	२६,७७,०००/-	४	मौज्दात/बैंक बाँकी - सडकवोर्ड		१,३२,६००/-
				५	मौज्दात/बैंक बाँकी - जगेडाकोष	-	६,०७,०००/-

आ.ब. ०७०/७१ को बार्षिक आय व्यय विवरण क्रमशः

क्र.सं	आय/आम्दानी	अनुमानित	यथार्थ	क्र.सं	व्यय/खर्च	अनुमानित	यथार्थ
६	जि.वि.स. राजस्व बाँडफाड	५५,०००/-	०				
७	राजस्व बाँडफाड रजिष्ट्रेशन दस्तुर	५०,००,०००/-	४९,३०,१२०/४३				
८	जगेडा कोष कार्यक्रम	१,३२,९३,०००/-	१,०२,६२,०००/-				
९	जगेडा कोष कार्यक्रम उ.स. म्याचिड	१५,००,०००/-	१५,००,०००/-				
१०	सडक बोर्ड कार्यक्रम गत वर्ष समेत	३६,८९,३०९/-	२८,४४,३०९/-				
११	आन्तरिक आय	८०,००,०००/-	७९,७७,४८८/९९				
१२	गतको मौज्दात	१०,६८,७८८/५१	१०,६८,७८८/५१				
	जम्मा	५,२२,५३,०९७/५१	४,८२,२९,७०६/९३		जम्मा	५,२२,५३,०९७/५१	४,८२,२९,७०६/९३

खर्च प्रतिशत

- चालु खर्च : ३१.९२ प्रतिशत
- पुजिगत खर्च : ६८.०८ प्रतिशत

भौतिक प्रगती

कार्यक्रम-परियोजना- अनुदान- आन्तरिक आय	मुख्य गतिविधि	योजनाह रूको संख्या	बजेट	ल.ई. रकम	खुद खर्च	जनश्रमदान
नेपाल सरकार	सडक	९	८,१०,०००/-	१०,३३,८५७/५४	१०,५०,३८९/८३	२,४०,३८९/८३
	गोरेटो बाटो	८	३,४५,०००/-	४,३४,८२६/१५	४,३८,१९४/४०	९३,१९४/४०
	खानेपानी	३०	१२,०५,०००/-	१५,७२,६०२/६९	१५,६९,८२२/४३	३,६४,८२२/४३
	भवन	३	२,३०,०००/-	३,१९,६३९/८९	३,२२,३५९/०८	९२,३५९/०८
	ढल	२	३,९०,०००/-	४,१२,६०२/८९	४,१२,९७५/३२	२२,९७५/३२
	शिक्षा	४	२,३०,०००/-	२,९२,४०७/५४	३,००,३००/२७	७०,३००/२७
	स्वास्थ्य	३	१,४०,०००/-	१,७५,९६८/२७	१,७६,७६२/७४	३६,७६२/७४
	सिचाई	७	२,९०,०००/-	३,६८,३२६/१६	३,७७,२७६/७०	२,२८,७३३/१५
	बतावरण	०	-	-	-	-
	मठ - मन्दिर - गुम्बा	३	१,१५,०००/-	१,४६,९३३/९४	१,४९,२३६/६१	३४,२३६/६१
	अन्य	१४	५,२५,०००/-	६,२०,५२०/९६	६,३२,०१८/३८	१,०७,०१८/३८

अनुदान- आन्तरिक आय	गतिविधि	रुका संख्या	बजट	ल.इ. रकम	खुद खर्च	जनश्रमदान
स्थानिय विकास शृल्क	सडक	१	८,००,०००/-	८,००,०००/-	८,००,०००/-	जगेडाकोष म्याँचिड.
	भवन	२	३०,००,०००/-	३०,००,०००/-	३०,००,०००/-	जगेडाकोष म्याँचिड.
	बातावरण	१	१,५०,०००/-	१,५०,०००/-	१,५०,०००/-	जगेडाकोष म्याँचिड.
	ढल	१	१,५०,०००/-	१,५०,०००/-	१,५०,०००/-	जगेडाकोष म्याँचिड.
	अन्य	१	६४,०००/-	६४,०००/-	६४,०००/-	मर्मत संभार कोष
राजस्व	सडक	१	६,००,०००/-	६,००,०००/-	४,५०,०००/-	सडक बोर्ड म्याँचिड.
	गोरेटो बाटो	-	-	-	-	
	भवन	-	-	-	-	
	खानेपानी	-	-	-	-	
	ढल	-	-	-	-	
	स्वास्थ्य	-	-	-	-	

कार्यक्रम-परियोजना- अनुदान- आन्तरिक आय	मुख्य गतिविधि	योजनाह रूको संख्या	बजेट	ल.ई. रकम	खुद खर्च	जनश्रमदान
स्थानिय यातायात	सडक	६	३०,००,०००/-	३६,२२,७३९/९७	३६,५३,०५५/५६	६,५३,०५५/५६
सडक बोर्ड	सडक	६	३०,००,०००/-	३०,०५,२८४/७६	१३,२५,२१३/६०	Tendering Process मा घटेको
जगेडा कोष	निर्माण तथा यातायात	१	४०,०३,०००/-	४०,०२,८१२/५०	४१,७३,०६५/५९	१,७०,०६५/५९
	भवन	२	९९,९७,०००/-	१,००,३०,८१३/८६	९९,८६,९०७/४४	-
	ढल	१	३०,००,०००/-	३०,००,२४४/०७	३०,१८,०९१/७२	१,८०,०९१/८०
	वातावरण (चम्पुजा हरियाली पार्क)	१	३०,००,०००/-	३०,०६,७५५/३४	३१,२३,८४८/५४	१,२३,८४८/५४
गाउँ - नगर साभेदारी कार्यक्रम (TLO)	-	-	-	-	-	-

योजनागत प्रगती

नेपाल सरकार अनुदान

क्र.सं.	अनुदान रकम	स्वीकृत योजना सख्या	सम्पन्न योजना सख्या	चालु योजना सख्या	सम्पन्न हुन नसकेका योजना सख्या	सम्पन्न हुन नसकेको कारण
१	४२,८०,०००/-	८३	८३	-	-	-

स्थानिय विकास शुल्क

क्र.सं.	अनुदान रकम	स्वीकृत योजना सख्या	सम्पन्न योजना सख्या	चालु	सम्पन्न हुन नसकेका योजना सख्या	सम्पन्न हुन नसकेको कारण
१	४१,६४,०००/-	६	६	-	-	-

राजस्व

क्र.सं.	अनुदान रकम	स्वीकृत योजना सख्या	सम्पन्न योजना सख्या	चालु	सम्पन्न हुन नसकेका योजना सख्या	सम्पन्न हुन नसकेको कारण
१	४४,९६,७५०/-	१८	१८	-	-	-

स्थानिय यातयात कार्यक्रम

क्र.सं.	अनुदान रकम	स्वीकृत योजना सख्या	सम्पन्न योजना सख्या	चालु	सम्पन्न हुन नसकेका योजना सख्या	सम्पन्न हुन नसकेको कारण
१	३०,००,०००/-	६	५	-	-	-

योजनागत प्रगती (क्रमशः)

सडक बोर्ड नेपाल कार्यक्रम

क्र.सं.	अनुदान रकम	स्वीकृत योजना सख्या	सम्पन्न योजना सख्या	चालु	सम्पन्न हुन नसकेका योजना सख्या	सम्पन्न हुन नसकेको कारण
१	१३,२५,२१३/६०	६	६	-	-	-

जगेडा कोष कार्यक्रम

क्र.सं.	अनुदान रकम	स्वीकृत योजना सख्या	सम्पन्न योजना सख्या	चालु	सम्पन्न हुन नसकेका योजना सख्या	सम्पन्न हुन नसकेको कारण
१	१,९९,८९,९०७/४४	५	-	-	-	-

TLO कार्यक्रम

क्र.सं.	अनुदान रकम	स्वीकृत योजना सख्या	सम्पन्न योजना सख्या	चालु	सम्पन्न हुन नसकेका योजना सख्या	सम्पन्न हुन नसकेको कारण
१	-	-	-	-	-	-

कृषि सिचाई (लगत सहभागिता)

क्र.सं.	अनुदान रकम	स्वीकृत योजना सख्या	सम्पन्न योजना सख्या	चालु	सम्पन्न हुन नसकेका योजना सख्या	सम्पन्न हुन नसकेको कारण
१	६८,७५०/००	५	५	-	-	-

सामाजिक सुरक्षातर्फ

वडा नं.	जेष्ठ नागरिक	जेष्ठ नागरिक दलित	एकल महिला	आँशिक अपाङ्ग	पूर्ण अपाङ्ग	जम्मा
१	६३	६	५०	४	१	१२४
२	५८	६	४३	०	१	१०८
३	४३	१	२२	१	०	६७
४	५८	४	४४	२	१	१०९
५	२८	९	३८	१	२	७८
६	५१	१९	५०	२	१	१२३
७	२९	१९	२८	१	०	७७

वडा नं.	जेष्ठ नागरिक	जेष्ठ नागरिक दलित	एकल महिला	आँशिक अपाङ्ग	पूर्ण अपाङ्ग	जम्मा
८	७२	१२	५०	१	१	१३६
९	५९	१०	२८	०	०	९७
१०	५७	१५	७२	२	०	१४६
११	८२	१३	३३	४	०	१३२
१२	५३	२४	२४	०	०	१०१
१३	४८	२	४३	०	१	९४
जम्मा	७०१	१४०	५२५	१८	८	१३९२

- सामाजिक सुरक्षा भत्ता कृषि बिकास बैंक, चरिकोटबाट बितरण भएको ।

सेवा प्रवाहको स्थिति

दर्ता: २८८२

नता प्रमाणित: २३६

चारकिल्ला प्रमाणित: ७७७

नेपाली नागरिकता सिफारिश: १०९७

चलानी: ५२४९

मुद्धा ब्यस्थापन: ३०

घरबाटो प्रमाणित: १२३०

बिबिध सिफारिश: १४४१

ब्यक्तिगत घटना दर्ता (२०७० बैशाषदेखि २०७० चैत्रसम्म)

- जन्म: १०२७ (म. ४८८ र पु. ५३९)
- मृत्यु: १५९ (म. ७१ र पु. ८८)
- बिबाह: ३५०
- बसाई सराई: २६
- सम्बन्ध बिच्छेद: ३

नगरपालिकाबाट गरीएका मुख्य मुख्य कार्य / प्रयासहरू

- नगरको ५ वर्षे आवधिक योजना तर्जुमा गरीएको
- फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धि रणनीतिक योजना तर्जुमा गरीएको
- आय आर्जन हुने प्रकृतिको अर्को Multi Purpose Shopping Complex निर्माण गर्न डिजाइन/इष्टिमेट तयार भै लोन प्रसेसमा रहेको,
- चरीकोट बजारमा Treatment Plant सहितको ढल व्यवस्थापनको डिजाइन/इष्टिमेट अन्तिम चरणमा रहेको ।
- पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक स्थलको रुपमा रहेको दोलखा बजारलाई UNESCO World Heritage मा राख्न का लागि गरीनुपर्ने कार्यसहितको अध्यायन प्रतिवेदन तयार गरी सहयोग गरीदिन नगरविकास कोषमा अनुरोध गरी कार्य अघि बढीरहेको ।
- विश्वका विकसित तथा शिक्षित शहरहरूको अन्तराष्ट्रिय संगठन IAEC को सदस्यता प्राप्त गरीएको

नगरपालिकाबाट गरीएका मुख्य मुख्य कार्य / प्रयासहरु

क्रमशः

- लामोसांगु जिरी सडक खण्डमा सडक केन्द्रबाट १५ मीटरमा थप भएको ६ मीटर क्षेत्रमा कुनै पनि स्थायी प्रकृतीको संरचना बनाउन नपाउने नेपाल सरकारको निर्णय भएकोमा नगर क्षेत्र भित्रको स्थानीय भौगोलिक बनावट हेरी सडक केन्द्रबाट दाँयावाँया १५मी. बाहिर भवनको नक्सापाँस गर्न र नक्सापाँस भैसकेको हकमा कार्य सम्पन्न दिन स्वीकृतीका लागि सम्बन्धित निकायमा निर्णयका लागि कार्य अगाडि वढाइएको ।
- नेपाल सरकारबाट प्राप्त निर्देशन अनुसार न. पा. का १० वटा वडामा वडा नागरिक मञ्च र नागरिक सचेतना केन्द्र गठन गरी कार्य संचालन गरी रहेको ।

नगरपालिकाबाट गरीएका मुख्य मुख्य कार्य / प्रयासहरु

क्रमशः

- घर निर्माणका क्रममा Structural Design अनुसार हुनु पर्ने विषयमा प्रयास भैरहेको ।
- वीच बजार सडक नाला व्यवस्थापनको प्रयास भैरहेको ।

धन्यवाद



सुभाव तथा प्रतिक्रयाहरु ?